Üröm Község Önkormányzata

Üröm Tücsök utca és Völgyliget lakópark csapadékvízelvezetés 2022. január havi tájékoztató

Tücsök utca:
Tücsök utcai vízelvezetés és befogadó építésére 2021. november 3.-án jogerős vízjogi létesítési engedélyt kaptunk.
Közbeszerzési eljárást lefolytattuk, munkaterületet vállalkozónak 2021. november 4.-én átadtuk.
Szerződés szerinti befejezési határidő: 2022. április 15.
A Tücsök utcai befogadó megépítése feltétele a Völgyliget lakópark csapadékvíz elvezetés rendszerének építési munkálataihoz szükséges engedélyeknek.

Völgyliget lakópark:
A./ Csapadékvíz elvezetés és útépítés két különböző engedélyező hatóság előtt folyó eljárás.
Vízelvezetési tervek engedélyezésre benyújtva 2021. október 19., ügyintézési határidő: 60 nap (meg kellett várni a Tücsök utcai befogadó jogerős engedélyét)
Hiánypótlás érkezett 2021. december 27.-én (megkaptuk 2022. január 3.án)
Hiánypótlási dokumentumok benyújtása megtörtént (tervező) valamint a Hivatal részéről

B./ Útépítési tervek engedélyezésre benyújtva 2021. október 7., ügyintézési határidő: 55 nap.
Hiánypótlás érkezett október 21.-én. Eljárási díjak befizetésre kerültek, egyéb hiány (tervező) teljesítése a holnapi megbeszélésen egyértelműsíthető.

Az engedélyek kiadását követően lehet tervezői kiírást készíteni és feltételes közbeszerzést lefolytatni. Ezt követően lehet eldönteni, hogy az útépítés költségei milyen összeget jelentenek az ingatlan tulajdonsok számára. A csapadékvíz elvezetésre az Önkormányzat benyújtotta a TOP Plusz pályázatot 2022. január 13-án. Ennek eredménye március végéig kiderül, amennyiben nem nyer az önkormányzat, saját forrásai terhére dönthet a Testület a beruházásról.

Tücsök utca befogadó megépítéséről Sömjén Zoltán (MAX-ER BUILDING Kft ügyvezető() tájékoztatója:

Jól áll a kivitelezés, decemberi lassabb munkarészek miatt májusra kitolódott a várható befejezés időpontja, de úgy néz ki fogjuk tudni tartani az áprilisi 15 határidőt. Elsődleges a nyomvonal kialakítása, erre koncentrálunk, hogy az a legrövidebb idő alatt megvalósuljon. Lehetséges hogy bizonyos utómunkák ez utánra tolódnak, de a cél minél hamarabb a bekötő elkészítése, úgy hogy már a funkcióját betölthesse.

A beruházásokkal kapcsolatos további információkat rendszeresen közzétesszük a www.urom.hu önkormányzati honlapon a Völgyliget lakópark csapadékvízelvezetés és útépítési beruházás – címszó alatt .

Üröm, 2022. január 21.

Laboda Gábor sk. polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina sk. jegyző